

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्रशासकीय इमारत व कार्यशाळा बांधकामाची सद्यस्थिती

अ.क्र	विभाग	जिल्हा	औ.प्र.सस्थेचे नाव	प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमांक व दिनांक	प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च लाखात	सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंबई विभाग	मुंबई शहर	मांडवी	आयटीआय/2010/1780/10/व्य शि -2, दिनांक 11.08.2010	814.39	336.16	सिव्हिल वर्क पूर्ण, नळ कारागीर व खिडक्या दरवाजे यांचे काम प्रगतीपथावर, लिफ्टचे काम अपूर्ण ऑक्टोबर 2017 पर्यंत काम पूर्ण करणार आहे.
2		मुंबई उपनगर	गोवंडी	आयटीआय/2008/(458/08)/व्य शि-2, दिनांक 27 जून, 2008	1641.98	1530.95	बांधकाम पूर्ण, OC मिळण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर सेट बॅक एरीया हस्तांतरीत केलेला नाही, निवडणूक कार्यालयाने ताबा घेतलेला आहे. ते खाली करून घेण्यासाठी मा.प्रधान सचिव यांचेकडून जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिलेले आहे.
3		पालघर	पालघर	एकात्मिक आदिवासी विकास नियोजन 2012-13/प्रक.5/ का 42/4401 दिनांक 24/09/2012	499.9	435	प्रशासकीय इमारत व कार्यशाळेचे बांधकाम झालेले असून अंतर्गत विद्युतीकरण व अंतर्गत बांधकाम व प्लास्टर बाकी आहे. अंतर्गत रस्ते अपूर्ण, पथदिवे अपूर्ण, ओसी अप्राप्त
4		ठाणे	कल्याण	आयटीआय/2008/(458/08)व्य शि-2, दिनांक 27 जून 2008 (प्रशासकीय मान्यता अनुशोषार्गत आहे)	370.68	384.01	स्थापत्य काम पूर्ण अंतर्गत रस्ते व संरक्षण भित्त काम सुरु विद्युतीकरणाचे काम बाकी सुधारीत अंदाजपत्रकास शासनाची मान्यता मिळालेली आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत काम पूर्ण होण्याची शक्यता.
5			मुंब्रा	उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.प्रशामा-2013/प्र.क्र.120/व्यशि-2, दिनांक 1/9/2014	1191	160.00 (मार्च 2017 मध्ये संचालनालयाकडून प्रदान)	वर्क ऑर्डर निर्गमित केले आहेत.
6		रायगड	मुरुड	आयटीआय/2008/(348/08)व्य शि-2, दि.18.06.2008	201.44	201	सद्यस्थितीत काम थांबलेले आहे.

अ.क्र	विभाग	जिल्हा	औ.प्र.सस्थेचे नाव	प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमांक व दिनांक	प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च लाखात	सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
7		रत्नागिरी	संगमेश्वर	उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.आयटीआय-1006/(218/08)/व्यशि-2,दिनांक 13/6/2008	229.69	259.13	स्थापत्य काम पूर्ण विद्युतीकरण काम बंद असून सुधारीत अंदाजपत्रक जिल्हा नियोजन समितीकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी शासनाने परत संचालनालयास दिला आहे. संचालनालयाकडून प्रादेशिक कार्यालयाला पाठविलेले आहे. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रु.264 लाख शासन स्तरावर विचाराधीन आहे.
8		सिंधुदुर्ग	वेगुर्ला	प्रशामा/2012/प्र.क्र.250/12व्यशि-2,अर्थसं,दिनांक 9 नोव्हेंबर 2012	659.77 553.56	330.19 जून 2017 पर्यंत	सिव्हिल वर्क पूर्ण, तथापी विद्युतीकरणाचे काम प्रलंबीत.
9			दौडामार्ग	प्रशामा/2012/प्र.क्र.249/12व्यशि-2,अर्थसं,दिनांक 9 नोव्हेंबर 2012	638.42 575.29	412.98	सिव्हिल वर्क पूर्ण तथापि विद्युतीकरणाचे काम प्रलंबीत
10	नाशिक विभाग	नाशिक	येवला		498.24	200	80 % काम पूर्ण काम सुरु आहे.PWD5216
11		अहमदनगर	कोपरगांव		466.45	503.75	लादी, अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, पाणी,कंपाऊंड वॉल इ. कामे अपूर्ण आहेत रुपये 630.94 किमतीचे सुधारीत अंदाजपत्रक 6 कोटीच्या पुढे असल्यामुळे संचालनालयाचे पत्र क्र.11 दिनांक 11.1.2017 च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेले आहे.सुधारीत प्रशासकीय मान्यता सहा कोटीच्या पुढे असल्याने संचालनालयामार्फत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे.
12			राजूर अकोले		340.25	122.47	प्लीथ आणि पीलर काम पूर्ण वीट बांधकाम सुरु
13			फुलंब्री	जिनिस/प्रमानिवी/जिवायो/2010-11/209,दिनांक 25.1.2011	211.46	211.46	बांधकाम पूर्ण विद्युतीकरण सुरु,निधीची मागणी केली आहे.

अ.क्र	विभाग	जिल्हा	औ.प्र.सस्थेचे नाव	प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमांक व दिनांक	प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च लाखात	सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
14			सोयगांव	जिनिस/प्रमानिवी/जिवायो/2011-12/3234,दिनांक 26.12.2011	399.99	399.99	बांधकाम पूर्ण,ट्रन्सफॉर्मर व डि-पी ची कामे अपूर्ण, सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेणे.
15		नांदेड	बिलोली	कार्यशाळा,प्रशासकीय इमारत व वसतिगृहाची प्रशासकीय मान्यता व अंदाजपत्रकाची किंमत एकच आहे . नांदेड/जिवायो/प्रमा/का-6/2012-13/1948,दि.22.5.2012	1020.1	604.81	प्रशासकीय इमारत वी बांधकाम Lenter Level पर्यंत पूर्ण संरक्षण भिंत काम सुरु नाही.
16			उमरी	नांदेड/जिवायो/प्रमा/का-6/2012-13/1948, ,दि.22.5.-2012	835	762.04	प्रशासकीय इमारत व कार्यशाळा बांधकाम पूर्ण,कार्यशाळेच्या रंगकाम व लहान कामे इ. प्रगतीपथावर विद्युतीकरण काम सुरु आहे. संरक्षण भिंतीचे काम सुरु आहे.
17			लोहा	नांदेड/जिवायो/प्रमा/का-6/2011-12/1879,दि.01.12.2011	637.43	635.93	प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम जवळ जवळ पूर्ण,रंगकाम प्रगतीपथावर संरक्षण भिंत पूर्ण कार्यशाळा बांधकाम अपूर्ण सद्या काम बंद आहे. सुधारीत अंदाजपत्रकाची प्रक्रीया सुरु आहे.
18			माहूर	क.15/प्रशा.इमा.(माहूर)2013/99 6,दि.10.10.2013	943.42	771.94	प्रशासकीय इमारत व कार्यशाळा इमारतीचे बांधकाम काम पूर्ण रंगकाम प्रगतीपथावर संरक्षण भिंतीचे काम सुरु नाही.
19			देगलूर		137.74	187.44	सिव्हिल वर्क पूर्ण तथापि तेलंगणा राज्याचे विद्युतभार पोल संस्थेच्या परिसरातून गेल्यामुळे ताबा घेणे प्रलंबीत कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारतीचे काम 5216 प्लान प्रमाणे पूर्ण.

अ.क्र	विभाग	जिल्हा	औ.प्र.सस्थेचे नाव	प्रशासकीय मान्यतेचा क्रमांक व दिनांक	प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम	मार्च 2016 पर्यंतचा एकूण खर्च लाखात	सद्यस्थिती
1	2	3	4	5	6	7	8
20			पाथरी	जिनिस/जिवायो/14-15/प्रमा/1844,दि.13.08.2014	444	224.22	प्रशासकीय इमारत बांधकाम पूर्ण 516 Plan वोव्हरहेड वायर च्या कामामुळे कार्यशाळा छताचे काम प्रलंबीत विद्युतीकरणाचे काम सुरु आहे.
21	अमरावती		जळगाव जामोद		351.85	339	स्थापत्य काम पूर्ण विद्युतीकरणाचे काम सुरु आहे.
22			पालादूर	प्रशामा-2011/(171/11)/व्यशि-2 अर्थसं.दिनांक 25.1.2012	480.18	367.81	स्थापत्य बांधकाम पूर्ण,प्लास्टरचे काम सुरु, कार्यशाळेचे रुफलेव्हलपर्यंतचे काम पूर्ण अंतर्गत रस्ते व गटाराचे काम प्रगतीपथावर 95% काम पूर्ण.
23	नागपूर	गडचिरोली	मुलचेरा	आयटीआय/2008/(419/08)व्य शि-2,दि.22.6.2009	679.41	609.49	स्थापत्य बांधकाम पूर्ण, विद्युतीकरण वर्क सुरु. काम 90% पूर्ण काम सुरु आहे.
24			भामरागड	एकात्मिक आदिवासाी विकास प्रकल्प, बांधकाम 11/प्र6(अ)/4381/11, दिनांक 03.09.2011	719.22	260.75	संरक्षक भिंत पूर्ण, स्थापत्य बांधकाम सुरु असून सन 2017-18 मध्ये ताबा मिळण्याची शक्यता आहे. 60% काम पूर्ण काम सुरु आहे.
25		भंडारा	लाखनी				20 % पूर्ण काम सुरु आहे.